

„POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA“ - HODOGRAM

KORAK	AKTIVNOST	STATUS
1.	Projektna aplikacija (za Europsku komisiju)	LISTOPAD 2013.
2.	Potpisivanje aplikacijskog paketa od strane: a. Upravljačkog tijela b. Tijela odgovornog za Prioritetnu os 2 istog Operativnog programa	PROSINAC 2013.
3.	Potvrda prijema i registracije projektne prijave EN.2.1.08.-0001 (Hrvatske vode-PT2)	SIJEČANJ 2014.
4.	Obavijest o izvršenom procesu administrativne provjere	SIJEČANJ 2014.
5.	Provjera prihvatljivosti prijave od strane Europske komisije (odobrenje EK)	27. 04. 2015.
6.	Donošenje odluke o financiranju	23. 05. 2014.
7.	Pismo odobrenja	02. 06. 2014.
8.	Ugovor o partnerstvu	28. 10. 2014.
9.	Ugovor o sufinanciranju projekta	28. 10. 2014.
10.	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	28. 10. 2014.
11.	USLUGE NADZORA	
	Objava poziva na nadmetanje u EOJN-u RH	19. 05. 2014.
	Javno otvaranje ponuda	11. 07. 2014.
	Odluka o odabiru ponude	09. 09. 2014.
	Potpis ugovora	05. 12. 2014.
	1. Dodatak ugovora	08. 01. 2015.
12.	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA VUKOVARA	
	Objava poziva na nadmetanje u EOJN—u RH	04. 06. 2014.
	Javno otvaranje ponuda	29. 08. 2014.
	Odluka o odabiru ponude	02. 04. 2015.
	Potpisivanje ugovora	12. 06. 2015.
13.	RADOVI - PERIFERNA NASELJA	
	Objava poziva na nadmetanje u EOJN—u RH	17. 07. 2014.
	Javno otvaranje ponuda	16. 09. 2014.
	Odluka o odabiru ponude	08. 04. 2015.
	Potpisivanje ugovora	12. 06. 2015.
14.	RADOVI – SREDIŠNJI DIO VUKOVARA	
	Objava poziva na nadmetanje u EOJN-u RH	03. 09. 2014.
	Javno otvaranje ponuda	17. 11. 2014.
	Odluka o odabiru ponude	31. 03. 2015.
	Potpisivanje ugovora	12. 06. 2015.
15.	NABAVA OPREME	
	Objava poziva na nadmetanje u EOJN-u RH	POČETAK 2016.
	Javno otvaranje ponuda	OKVIRNO SVIBANJ 2016.
	Odluka o odabiru ponude	OKVIRNO SRPANJ 2016.
	Potpisivanje ugovora (nakon protoka roka mirovanja)	OKVIRNO KOLOVOZ 2016.