

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA
ZA 2025. GODINU



U VUKOVARU, TRAVANJ 2026. GODINE

Sadržaj

1. FINANCIJSKI PODACI	1
Ostvarenje obujma vodne usluge	2
Cjenik vodnih usluga	3
Ostvarenje planiranog računa dobiti i gubitka	5
Ostvarenje plana kretanja aktive i pasive	6
2. ZADUŽIVANJE	7
3. RADNA MJESTA	9
Radna mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih	10
Planirani i ostvareni izdaci poslovanja za zaposlene	11
4. OSTVARENJE PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	12

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sukladno čl.24 st.2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) skupština poslovni plan donosi dvostrukom većinom. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način.

Stavkom 3. članka 23. definirano je da se poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Plan za 2025. godinu se temeljio na podacima prethodnih razdoblja, te su bili uključeni elementi koji se procjenjuju prema tadašnjim saznanjima.

Skupština Vodovoda grada Vukovara d.o.o. je plan donijela 09.12.2024. godine. Plan se u 2025. godini izmijenio jedan put:

- redovnim preispitivanjem plana 12.01.2026. godine Skupština donosi 1. izmjenu Poslovnog plana za razdoblje 2025.-2028. godina

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština Društva odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

U nastavku se iskazuje godišnje izvješće o izvršenju poslovnog plana za 2025. godinu.

1. FINANCIJSKI PODACI

Društvo je u 2025. godini radilo na ostvarenju ciljeva Društva odnosno osiguralo je sigurnu opskrbu dovoljnom količinom kvalitetne vode svih korisnika, te redovnu odvodnju otpadnih voda, ispiranje i održavanje kanalizacijske mreže.

Ostvarenje obujma vodne usluge

Vodne usluge obuhvaćaju:

1. Vodnu uslugu javne vodoopskrbe
2. Vodnu uslugu javne odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama)

Obujam vodne usluge – vodoopskrba

U 2025. godini je proizvedeno i fakturirano vode sukladno planu.

Usporedba planiranog i realiziranog obujma vodne usluge za 2025. godinu

Kategorija / godina		Količina vode u m ³				
		Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano za %	Razlika realizacije 2025. u odnosu na 2024. godinu %
ZAHVAĆENA VODA	Vodozahvat Dunav	2.637.365	2.570.000	2.619.273	1,92%	-0,69%
	Crpilište Cerić	30.191	50.000	38.742	-22,52%	28,32%
	Crpilište Skela	571.245	580.000	630.600	8,72%	10,39%
	Crpilište Mohovo	3.499	5.000	3.089	-38,22%	-11,72%
	Ukupno	3.242.300	3.205.000	3.291.704	2,71%	1,52%
PROIZVEDENA VODA		3.124.028	3.050.000	3.186.385	4,47%	2,00%
FAKTURIRANA VODA	Kućanstvo	1.775.665	1.787.000	1.765.780	-1,19%	-0,56%
	Privreda	309.925	353.000	353.959	0,27%	14,21%
	Ukupno	2.085.590	2.140.000	2.119.739	-0,95%	1,64%
VODA ZA POTREBE VODOVODA	Kondicioniranje	118.272	155.000	105.319	-32,05%	-10,95%
	Ostalo	13.827	20.000	9.550	-52,25%	-30,93%
	Ukupno	132.099	175.000	114.869	-34,36%	-13,04%
Gubici u mreži		1.024.611	890.000	1.057.096	18,77%	3,17%

Obujam vodne usluge – odvodnja

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti:

- skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
- usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
- pročišćavanje otpadnih voda.

U 2025. godini obujam usluge javne odvodnje je veća od planiranog za 2,87%.

Usporedba planiranog i realiziranog obujma usluge javne odvodnje za 2025. godinu

Opis	Ostvarenje 2024. g.	Plan 2025. g.	Ostvarenje 2025. g.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %	Razlika realizacije 2025. g. u odnosu na 2024. g. %
Usluga skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,	1.410.992,31	1.515.000,00	1.558.191,00	2,85	10,43
Usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	1.824,00	1.800,00	2.092,00	16,22	14,69
UKUPNO	1.412.816,31	1.516.800,00	1.560.283,00	2,87	10,44
UPOV VUKOVAR	1.145.047,31	1.267.300,00	1.298.495,00	2,46	13,40
UPOV SOTIN	20.547,00	19.700,00	19.940,00	1,22	-2,95
UPOV ILOK	209.400,00	180.500,00	191.883,00	6,31	-8,37
UPOV BAPSKA	33.313,00	42.500,00	42.982,00	1,13	29,02
UPOV MOHOVO	4.509,00	6.800,00	6.983,00	2,69	54,87
UKUPNO	1.412.816,31	1.516.800,00	1.560.283,00	2,87	10,44

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u prigradskom naselju Sotin pušten je u uporabu 1.10.2021. godine. Od 05.06.2023. godine Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Vukovaru je bio u probnom radu, a početkom 2024. godine pušten je u uporabu.

Cjenik vodnih usluga

Zadnji cjenik vodnih usluga stupio je na snagu 1.10.2021. godine sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga 11-3007/21 i Odluci o naknadi za razvoj 11-3008/21.

U nastavku se prikazuju cijene vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2025. godini.

U nastavku će se iskazati važeći cjenik vodnih usluga Vodovoda grada Vukovara d.o.o. za 2025. godinu.

Fiksni dio cijene vode za korisnike priključene na vodu i odvodnju je nepromjenjivi dio odnosno ne ovisi o potrošnji. Promjenjivi dio cijene vode ovisi o potrošnji. Obračunava se po m³ te je cijena eur/m³.

Fiksni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	eur/mjesečno	2,12	1,27
odvodnja	eur/mjesečno	1,86	1,11
pročišćavanje	eur/mjesečno	0,89	0,53

Varijabilni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	m ³	0,67025	0,40215
odvodnja	m ³	0,24554	0,14732
Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	0,40	0,24

Naknada za razvoj	
Lokacija	Cijena eur/m ³
Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Čelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.	0,06636

Pripajanjem društva Komunalije d.o.o. Ilok sukladno Zakonu o vodnim uslugama preuzeti su i važeći cjenici. U nastavku će se iskazati cijene koje se odnose na područje opskrbe u pripojenom društvu Komunalije d.o.o. Ilok (grad Ilok te naselja Šarengrad, Bapska i Mohovo koji administrativno pripadaju Gradu Iloku te naselja Lovas i Opatovac koji pripadaju Općini Lovas).

Fiksni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	eur/mjesečno	1,82	1,09
odvodnja	eur/mjesečno	1,46	0,88

Varijabilni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	m ³	0,67025	0,40215
odvodnja	m ³	0,29199	0,17519
Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	0,18581	0,11149

Ostvarenje planiranog računa dobiti i gubitka

U nastavku se iskazuje plan i realizacija rezultata poslovanja Društva kroz Plan računa dobiti i gubitka za 2025. godinu.

Naziv	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
A. POSLOVNI PRIHODI	7.021.000	6.981.278,00	99,43
Prihodi od prodaje	3.661.000	3.766.158,78	102,87
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	9.994,53	-
Ostali poslovni prihodi	3.360.000	3.205.124,69	95,39
B. POSLOVNI RASHODI	7.076.161	7.184.599,93	101,53
Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku	0	0,00	-
Materijalni troškovi	1.418.000	1.511.391,67	106,59
a) Trošk.sirovina i materijala	853.000	899.002,40	105,39
b) Troškovi prodane robe	0	0,00	-
c) Ostali vanjski troškovi	565.000	612.389,27	108,39
Troškovi osoblja	2.232.000	2.239.976,50	100,36
a) Neto plaće i nadnice	1.485.000	1.488.805,08	100,26
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	453.000	456.176,20	100,70
c) Doprinosi na plaće	294.000	294.995,22	100,34
Amortizacija	2.550.000	2.552.703,25	100,11
Ostali troškovi	477.000	394.567,58	82,72
Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja	384.161	472.714,41	123,05
Ostali poslovni rashodi	15.000	13.246,52	88,03
C. FINANCIJSKI PRIHODI	42.800	45.707,58	106,79
D. FINANCIJSKI RASHODI	350	308,10	88,03
I. UKUPNI PRIHODI	7.063.800	7.026.985,58	99,48
J. UKUPNI RASHODI	7.076.511	7.184.908,03	101,53
K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-12.711	-157.922,45	1.242,41

Društvo je 2025. godinu završilo s negativnim financijskim rezultatom.

Ostvarenje plana kretanja aktive i pasive

Tokom godine su se provodila investiranja u vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje kroz programe sufinanciranja od strane Hrvatskih voda.

Investirano je također u rekonstrukciju i prenamjenu skladišnog prostora, modernizaciju nadzorno upravljačkog sustava, uređenje dispečerskog centra te u projekt digitalne transformacije javnog isporučitelja vodnih usluga.

Investirano je i u projektnu dokumentaciju ugradnje solarnih panela na uređaj za pročišćavanje llok i uređaj za pročišćavanje Šarengrad.

Završen je projekt NPOO – Javna odvodnja. Projekt je financiran 80% iz sredstava EU, 10% iz sredstava Hrvatskih voda i 10% iz naknade za razvoj.

U 2025. godini je uloženo u zamjenu dotrajalih odnosno nabavu novih uređaja, servera, opreme, strojeva, alata, uredske opreme i namještaja, računalne opreme te ostale opreme i u nematerijalnu imovinu. Također, nabavljena je i nova laboratorijska oprema.

U prilogu izvještaja o izvršenju poslovnog plana sukladno odredbama 11.4. i 11.5. Smjernica za primjenu metodologije za određivanje cijena vodnih usluga nalazi se i izvješće o utrošku sredstava amortizacijskog fonda.

U nastavku je skraćeni prikaz plana i realizacije bilance za 2025. godinu.

Naziv	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0,00	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	91.885.000	89.740.092,15	97,67
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.743.120	3.406.144,63	124,17
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	120.000	169.476,25	141,23
E) UKUPNO AKTIVA	94.748.120	93.315.713,03	98,49
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	2.710.000	2.305.860,71	85,09
PASIVA			
A) KAPITAL, REZERVE I REZERVIRANJA	10.585.000	10.385.356,34	98,11
B) DUGOROČNE OBVEZE	0	32,57	-
C) KRATKOROČNE OBVEZE	1.140.000	736.101,19	64,57
D) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	83.023.120	81.772.020,17	98,48
E) UKUPNO – PASIVA	94.748.120	93.315.713,03	98,49
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	2.710.000	2.305.860,71	85,09

2. ZADUŽIVANJE

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.2. definirano je da Poslovni plan između ostalog sadržava plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja.

U 2024. godini Društvo je pripajanjem preuzelo obveze po leasingu za teretno vozilo i radni stroj. Obveze s 31.12.2024. godinom iznose 19.790,22 eur. U tijeku 2025. godine navedene obveze su u potpunosti plaćene.

3. RADNA MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta kroz Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. ulagao je u usavršavanje djelatnika sukladno planu:

- Ured direktora: edukacija iz područja unutarnje kontrole, javne nabave i upravljanja
- Odjel pravni i opći poslovi: edukacija iz područja etike, pristupa informacijama, javne nabave te redovne edukacije o pravnim novostima
- Odjel računovodstvo i financije: edukacija iz područja financijskog upravljanja te redovne edukacije o novostima u računovodstvu i financijama, edukacije iz područja provođenja projekata
- Odjel za korisnike: edukacije iz područja komunikacije i redovne edukacije o novostima u poslovanju
- Odjel komercijalni poslovi i javna nabava : edukacije iz područja javne nabave, iz područja provođenja projekata te edukacije vezane uz aktualne problematike
- Odjel proizvodnja vode i Ispostava Ilok: edukacije u slučaju noviteta i aktualne problematike
- Odjel vodoopskrba i Ispostava Ilok: edukacije u slučaju noviteta, aktualne problematike u vodoopskrbi i iz područja provođenja projekata
- Odjel odvodnja i Ispostava Ilok: edukacije u slučaju noviteta i aktualne problematike.

Radna mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih

U 2025. godini stvarni broj djelatnika bio je unutar dopuštenog broja djelatnika u skladu s Katalogom radnih mjesta. Također, stručne kvalifikacije djelatnika bile su u skladu s Katalogom radnih mjesta.

Na dan 31.12.2025. godine društvo je imalo 113 zaposlenih od čega 23 žene. Na neodređeno vrijeme je bilo zaposleno 110 radnika (22 žene).

Kvalifikacijska struktura djelatnika s 31.12.2025.

Odjel \ Sprema	KV	NKV	NSS	PKV	SSS	VSS	VŠS	Ukupno
Ured direktora	0	0	0	0	1	2	0	3
Odjel odvodnja	1	4	0	0	10	1	1	17
Komercijalni poslovi i javna nabava	0	0	0	0	1	1	2	4
Pravni i opći poslovi	0	1	0	0	3	1	5	10
Odjel računovodstvo i financije	1	0	0	0	3	1	2	7
Ispostava Ilok	3	2	1	1	7	2	0	16
Odjel za korisnike	0	1	0	0	11	0	1	13
Odjel proizvodnja vode	1	1	0	0	18	1	3	24
Odjel vodoopskrba	1	2	0	0	14	2	0	19
UKUPNO	7	12	1	1	68	11	13	113

Planirani i ostvareni izdaci poslovanja za zaposlene

Planirani izdaci poslovanja za zaposlene obuhvaćaju trošak bruto plaće osoblja koju čini trošak neto plaća, doprinosa, poreza i prireza te naknade troškova prijevoza, darovi i potpore. Dodatni troškovi vezani uz zaposlenike su troškovi službenih putovanja i troškovi stručnog obrazovanja.

Društvo u proteklih 5 godina svake godine ostvaruje rast najmanjih plaća.

Odjel \ Sprema	Plan 2025.	Ostvarenje 2025.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
Troškovi osoblja	1.847.000	2.239.976,50	121,28
Troškovi temeljem materijalnih prava, naknada, službenih putovanja i stručnog usavršavanja	385.000	265.073,33	68,85
UKUPNO	2.232.000	2.505.049,63	112,23

4. OSTVARENJE PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

JAVNA VODOOPSKRBA – Projektna dokumentacija 2025

Br	Grad/ Općina	Izrada projektne dokumentacije sustava vodoopskrbe	Planirani izvor sredstava u 2025. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2025.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali financijeri	Ukupno		
1	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže u naselju Lužac i ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru (dovršetak projektiranja)	1.260,13	315,03	0,00	1.575,16	0,00	0,00%
2	Bogdanovci	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u naselju Bogdanovci	4.128,00	1.032,00	0,00	5.160,00	4.300,00	83,33%
3	Borovo	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u naselju Borovo	5.088,00	1.272,00	0,00	6.360,00	1.060,00	16,67%
4	Tompojevci	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže naselja Mikluševci	21.235,65	5.308,91	0,00	26.544,56	0,00	0,00%
5	Ilok	Studijsko projektna dokumentacija na području Iloka	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	29.411,76	98,04%
6	Uslužno područje broj 22	Izrada akcijskog plana smanjenja gubitaka za uslužno područje 22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.625,00	-
UKUPNO			55.711,78	13.927,94	0,00	69.639,72	57.396,76	-

Stavka broj 6. nije bila u planu, budući da nije bio poznat termin izrade akcijskog plana smanjenja gubitaka za uslužno područje broj 22.

JAVNA VODOOPSKRBA – Izvođenje radova 2025

Br	Grad/ Općina	Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe	Planirani izvor sredstava u 2025. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2025.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali financijeri	Ukupno		
1	Vukovar	Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Zelenoj ulici u Vukovaru	190.480,00	47.620,00	0,00	238.100,00	0,00	0,00%
	Vukovar	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u Zelenoj ulici u Vukovaru	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
2	Tompojevci	Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojnih vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Tompojevci i Bokšić	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	10.787,00	10,79%
	Tompojevci	Stručni nadzor nad izgradnjom (rekonstrukcijom) vodovodne mreže u naselju Čakovci i spojnih vodoopskrbnih cjevovoda za naselja Tompojevci i Bokšić	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	490,00	19,60%
		UKUPNO	277.280,00	69.320,00	0,00	346.600,00	11.277,00	3,25%

JAVNA ODVODNJA – Projektna dokumentacija 2025

Br	Grad/ Općina	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje	Planirani izvor sredstava u 2025. god (kn) bez PDV-a			Realizirano u 2025.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ukupan iznos		
1.	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put	318,40	79,60	398,00	1.791,00	450,00%
2.	Vukovar	Izrada analize mogućnosti konceptijskog rješenja spajanja naselja u općini Bogdanovci, naselja u općini Trpinja, naselja Negoslavci, te naselja u općini Tompojevci na sustav odvodnje grada Vukovara	36.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3.	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela kolektora A2 metodom bez raskopavanja (od ulice dr. Franje Tuđmana do ulice Vladimira Nazora	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
4.	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije u ul. Čvorkovac u Vukovaru	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO:					57.698,00	1.791,00	3,10%

Napomena:

Stavka 1- Za izradu projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije u dijelu ulice Široki put ispostavljena je Okončana situacija od Ured ovl. Inženjera građevinarstva Vladimir Mačak u iznosu od 1.791,00 EUR (Datum situacije 16.06.2025. god.).

Cijeli iznos od 1.791,00 EUR plaćen je sredstvima Vodovoda grada Vukovara d.o.o. (nije bilo sufinanciranja od strane Hrvatskih voda)

JAVNA ODVODNJA – Izvođenje radova 2025.

Br	Grad/ Općina	Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje	Planirani izvor sredstava u 2025. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2025.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali Financijeri	Ukupan iznos		
1.	Vukovar	Radovi prespoja kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva u Vukovaru	17.606,28	17.606,28	140.850,25	176.062,81	282.912,20	160,69%
	Vukovar	Stručni nadzor nad radovima prespoja kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva u Vukovaru	416,57	416,57	3.332,56	4.165,70	4.165,70	100%
2.	Vukovar	Izvođenje kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Sotin i Vukovar	35.664,20	35.664,20	285.313,60	356.642,00	309.256,00	86,71%
	Vukovar	Stručni nadzor nad izvođenjem kanalizacijskih priključaka u aglomeraciji Sotin i Vukovar	952,85	952,85	7.622,79	9.528,49	9.528,49	100%
3.	Vukovar	Radovi rekonstrukcije kanalizacije u ulici Augusta Cesarca u Vukovaru.	6.704,08	6.704,08	53.632,63	67.040,79	66.492,71	99,18%
	Vukovar	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije kanalizacije u ulici Augusta Cesarca u Vukovaru.	1.200,00	1.200,00	9.600,00	12.000,00	1.324,60	11,04%
4.	Vukovar	Izgradnja nadstrešnice na UPOV-u Vukovar	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0%
	Vukovar	Stručni nadzor nad izgradnjom nadstrešnice na UPOV-u Vukovar	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0%
UKUPNO:			62.543,98	73.763,98	500.351,83	636.659,79	673.679,70	105,%

OSTALI PROJEKTI 2025.

Projekt „Energijom sunca do pitke vode“

Napravljena je revizija projekata Solarnih elektrana za UPOV Ilok i UPOV Šarengrad. Revizija je financirana iz vlastitih sredstava u iznosu 550,00 eura.

Projekt „Modernizacija nadzorno upravljačkog sustava sa centrom nadzora i ključnih objekata za funkcioniranje sustava vodoopskrbe i odvodnje“

U 2025. godini završena je projekt modernizacije NUS-a odvodnje u iznosu 343.701,28 eura, od čega FORGV financira 57,5%, a Vodovod grada Vukovara 42,5%.

Projekt „Digitalna transformacija javnog isporučitelja vodnih usluga“

U 2025. godini financirana je projektno-tehničke dokumentacije za digitalnu transformaciju poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 125.000,00 EUR bez PDV-a. Izvor financiranja 90% Nacionalni plan za oporavak i otpornost, 10% sredstva naknade za razvoj.

Troškovi akata za gradnju i elaborata zaštite okoliša

Na sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje realizirani su i troškovi akata za gradnju i elaborata zaštite okoliša te je bilo i drugih pratećih troškova vezano za spomenute trenutne kao i buduće projekte.

Nabava strojeva, opreme i vozila za održavanje komunalnih vodnih građevina


Nabavljen je uređaj za sterilizaciju laboratorijske opreme - Autoklav u vrijednosti 6.488,00 eura.

Održavanje komunalnih vodnih građevina

Održavanje komunalnih vodnih građevina odnosno vodoopskrbne i kanalizacijske mreže obavljalo se sukladno planovima. Svi pregledi i popravci su se odvijali ažurno te su se na taj način sprječavali veći kvarovi mreže. Također, sukladno planu se ispirala i hidrantska mreža te su mijenjani vodomjeri u zakonski predviđenim rokovima.

U Vukovaru, travanj 2026. godine.

SP/IK/IT/ZV/TŠ/DOG



13042400
Mladen



Direktor Društva
Mladen Markešić

